

Objekt / Areal	Bauvorhaben	Priorität (1 = hoch, 4 = zurückgestellt)	Verantwortlicher / Ansprechpartner	Vorgesehene Gewerke	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	ggf. HH-Reste aus Vorjahren	Förderung beantragt (ja/nein)	ggf. Fördersumme / - quote	ggf. Verfallsdatum Fördermittel	bisher verausgabt	Beginn der Arbeiten	Definierte Meilensteine mit Termin	geplanter Abschluss	Aktueller Stand
Ehemaliger IX-Markt Rohrbach	2. Bauabschnitt Umbau zum Büro	1	Fr. White		130.000,00	35.000,00	300.411,75								
Ehemalige Arbeitsagentur	Umbau zum Familienhilfezentrum	3	SEG Ansprechpartner Herr Linn	Auszüge aus den Gewerken: EMB, Dachdeckerarbeiten, alle Ausbaugewerke, HSL EI Brandschutz etc.	0,00		0,00		nicht bekannt	nicht bekannt	0,00	nicht bekannt		nicht bekannt	Wird von SEG bearbeitet; evtl. auch temporär als Flüchtlingsunterkunft geplant Gespräch mit Saarpfalz-Kreis hat stattgefunden
Ehemaliges JVA-Gebäude	Umbau zur Musikschule	1	Hr. Beck	Auszüge aus den Gewerken: EMB, Dachdeckerarbeiten, alle Ausbaugewerke, HSL EI Brandschutz etc.	50.000,00	400.000,00	0,00								
Feuerwehrgerätehaus LBZ Hassel			Hr. Fickinger	erledigt											
LBZ IGB-Mitte	Herstellung Schwarzbereich, Umkleide Damen etc Forderung UKS	2	Hr. Fickinger	Alle Ausbaugewerke, HSL EI Brandschutz etc.	80.515,33	0,00	50.515,33					gestartet			
Feuerwehrgerätehaus LBZ Oberwürzbach	Umsetzung Forderung UKS		Hr. Fickinger		0,00										
Feuerwehrgerätehaus LBZ Rentrisch	Umsetzung Forderung UKS		Hr. Fickinger		0,00										
Feuerwehrgerätehaus LBZ Rohrbach	Umsetzung Forderung UKS		Hr. Fickinger		0,00										
Herrenhaus Alte Schmelz	Außenfassade		Hr. Fickinger		0,00	0,00	105.390,59								
Laborgebäude Alte Schmelz	Einrichtung eines SFTZ		Hr. Beck nach Startup Fr. Heger		150.000,00	1.500.000,00	0,00								
Ludwigsschule	Statische Ertüchtigung des Gebäudes		Hr. Beck		0,00							gestartet			Planungsstudie und Bestandsstatik beauftragt
Neue Baumwollspinnerei			Fr. Welsch, Hr. Ruck, Hr. Beck	Auszüge aus den Gewerken: EMB, Dachdeckerarbeiten, alle Ausbaugewerke, HSL EI Brandschutz etc.	0,00	0,00	5.032.840,08								
Rathaus	Fassade, Außenanlage, Innenbereich		Fr. White		0,00	80.000,00	0,00								
Rischbachschule	Entwicklungsplanung Rischbach- u. südschule		Hr. Beck		90.000,00	0,00	0,00								Planungen der Studie vergeben; weitere Planungen, Angebote und Steps werden von Planungsbüros
Rischbachschule	Erneuerung der Heizungsanlage		Hr. Beck		280.000,00	0,00	0,00								
Rischbachschule	Sanierung Lehrschwimmbekken		Hr. Beck		10.000,00	0,00	0,00								
Rischbachschule	Brandmeldeanlage Rischbachschule		Hr. Beck		0,00	0,00	9.724,60					gestartet			
Sportheim Hassel	Sanierung		offen		0,00	0,00	0,00								
Stadthalle	Sanierung Stadthalle		Hr. Beck, Fr. White												
Stadthalle	Einbau eines Aufzugs				0,00	0,00	185.110,44								
Tischtennishalle STTB	Abriss und anschl. Freiraumgestaltung		offen		200.000,00	0,00	0,00								
Erweiterung Kita Detzelstraße			Hr. Fickinger		585.000,00	0,00	11.515,73								
Flüchtlingsunterkünfte		1							50% der Baukosten max. 50.000,00 pro Einheit + Bedarfszuweisungen						
Josefstaler Straße 187 - 189		1	Hr. Reuther, Hr. Beck	Auszüge aus den Gewerken: EMB, Dachdeckerarbeiten, alle Ausbaugewerke, HSL EI Brandschutz etc.	696.048,00	0,00	0,00	ja	327.500,00			Ausschreibungen gestartet			
Kaiserstraße 43		1	Hr. Reuther, Hr. Beck	Auszüge aus den Gewerken: EMB, Dachdeckerarbeiten, alle Ausbaugewerke, HSL EI Brandschutz etc.	178.337,00	0,00	0,00	ja	108.464,00			HU-Bau fertig			
Schillerschule		1	Hr. Reuther, Hr. Beck	Alle Ausbaugewerke, HSL EI Brandschutz etc.	57.093,00	0,00	0,00	ja	39.054,00			kurz vor Endfertigstellung KW 37 Ende			
Katasteramt		1	Hr. Reuther, Hr. Beck	Alle Ausbaugewerke, HSL EI Brandschutz etc.	0,00	0,00	0,00		50 % der Baukosten max. 50.000,00 pro Einheit + Bedarfszuweisungen						
Pfarrgasse 9		1	Hr. Reuther, Hr. Beck	Alle Ausbaugewerke, HSL EI Brandschutz etc.	0,00	0,00	0,00		Fördermittel beantragt						Eigentum GGE
Turnhalle Schillerschule		1	Hr. Reuther, Hr. Beck	Alle Ausbaugewerke, HSL EI Brandschutz etc.	0,00	0,00	0,00		50 % der Baukosten max. 50.000,00 pro Einheit + Bedarfszuweisungen						
Turnhalle Eisenbergschule		1	Hr. Reuther, Hr. Beck	Alle Ausbaugewerke, HSL EI Brandschutz etc.	0,00	0,00	0,00								s. Schillerschule
Gummi-Mayer-Gelände			Hr. Model	Straßenbau	80.000,00	0,00	0,00								Wird provisorisch hergerichtet Ausbau für 2016 vorgesehen
Multifunktionsfeld Oberwürzbach	Neubau		Hr. Sommer Elmar		60.000,00	0,00	0,00								Kein Projekt von GB 6/65
Wohngebiet St. Ingberter Flur			Hr. Model	Straßenbau	0,00	0,00	227.717,77								Straßenbau fertig gestellt; Restarbeiten
Wohngebiet Bei der Kirche Ommersheimer Straße			Hr. Model	Straßenbau	0,00	0,00	226.588,56								Maßnahme abgeschlossen
			Hr. Model	Straßenbau	0,00	0,00	338.300,00	ja	75%			10.08.2015		31.12.2015	Maßnahme begonnen