

Beschlussvorlage
- öffentlicher Teil -

St. Ingbert 
BiosphärenStadt mit Flair
Stadtentwicklung und Umwelt (6)

Beratungsfolge und Sitzungstermine

Ö 26.09.2017 Ortsrat St. Ingbert-Hassel

Sachstand Baumaßnahme am Sportheim in Hassel

Erläuterungen

Sachstand Baumaßnahme am Sportheim in Hassel

Es wird auf den unter dem TOP „Ausbesserungsarbeiten am Fußweg zur Schopphübelhütte“ beigefügten Antrag Nr. 2 der CDU-Ortsratsfraktion verwiesen.

Von der Verwaltung ergeht folgende Stellungnahme:

Bei den Erd-, Maurer-, Betonarbeiten inkl. Sanierung der Stahlbetonbodenplatte kam es zu Verzögerungen, teilweise bedingt durch interne Arbeitsabläufe seitens des Auftragnehmers und durch unvorhersehbare Mehrarbeiten im Bereich der Entwässerungsarbeiten. Erst nach Festlegung des Fertigstellungstermins der Rohbauarbeiten konnte ein genaues Aufmaß durchgeführt werden und die Fertigung der Holzkonstruktion in Auftrag gegeben werden. Seitens der beauftragten Holzbaufirma wurden die KW 39 – 40 / 2017 zur Lieferung und Montage der Holzkonstruktion mitgeteilt. In direktem Anschluss werden die Dach- und Fassadenarbeiten durchgeführt, in deren Anschluss dann die Ausbaugewerke ausgeführt werden können.

Der auf dem Liefertermin der Holzkonstruktion aktualisierte Bauzeitenplan ist als Anlage zur Kenntnisnahme beigefügt. Sollte es also zu keinen weiteren Verzögerungen im Bauablauf kommen, ist derzeit die Fertigstellung der Baumaßnahme Ende Dezember diesen Jahres eingetaktet.

Anlagen:

Bauzeitenplan